

PROJEKT Kindergarten erweiterung

Baubeginn
19.06 + 20.06 2017 mit Baustelleneinrichtung

26.06.17: **SPATENSTICH**

[> Ansichten \(PDF Download\)](#)

[> Grundriss \(PDF Download\)](#)

27.06.17:
**Einbau Sauberkeitsschicht,
Beginn Einbau Spundwand.**



28.06.17:
**Weiterführung Einbau
Sauberkeitsschicht +
Einbau Spundwand**



29.06.17: **Aufbau Kran**



13.07.2017
Einbau Schalung für Fundamentbau, jetzt kann man den Umriss des Neubaus schon erkennen.



17.07.2017
Ausführung Fundamente und Vorbereitung Einbau Bodenplatte



24.07.2017
Die Bodenplatte wurde betoniert.



25.07.2017
Beginn Einbau der Fertigteilwände



26.07.2017
Trotz Regen: Weiterführung Einbau der Fertigteilwände. Jetzt nimmt das Untergeschoss langsam Form an



Anlieferung der Betonfertigteile für die Decke über UG



Einbau Betonfertigteile Decke über UG



Drei Betonfertigteile - Deckenelemente sind schon über dem Krippenraum eingebaut



Einbau der Träger
(Vorbereitung für Einbau Decke)



14.08.2017
Decke über UG wurde betoniert



17.08.2017
Einbau der Mauerwerks- Fertigteilwände im EG



05.09.2017
Die Stützen im Untergeschoss konnten schon entfernt werden



11.09.2017
Das Gerüst wurde aufgestellt und der Ringbalken wird betoniert



20.09.2017
Mit dem Aufschlagen des Dachstuhls wurde begonnen



21.09.2017
Fertigstellung Einbau Dachstuhl + Abdichtung des Daches

